



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di FONZASO e LAMON

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado dei Comuni di Arsiè, Fonzaso, Lamon e Sovramonte

VERBALE DI VISITA E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"

Nominativo: Francesco Turrin

Funzione: Collaudatore

Incarico: Prot. Nr 1661 del 24/03/2022

CUP: G89J21007850006

Codice identificativo Progetto: 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-359

Autorizzazione progetto: Prot. AODGEFID - 0040055 del 14/10/2021

Premessa

L'Istituto Comprensivo di Fonzaso e Lamon ha presentato la candidatura n. 1063397 in data 7/09/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole dell'Istituto E IL Progetto è stato autorizzato con nota MIUR Prot. AODGEFID - 0040055 del 14/10/2021.

Il finanziamento è stato garantito dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - **Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"**– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

Esecutore dei lavori

I lavori sono stati eseguiti dalla Ditta TRE CI S.R.L. di Ponte nelle Alpi (BL).

Con Trattativa diretta MEPA, in data 12/05/2022 sono stati affidati a TRE CI S.R.L. con sede in via Cima i Prà 20/F - 32014 – Ponte nelle Alpi (BL) i lavori di cablaggio strutturato e wifi della scuola secondaria di Fonzaso, della scuola primaria di Fonzaso, della scuola primaria e secondaria di Lamon, della scuola

Via Dante 11 - 32030, Fonzaso (BL) – Tel. 0439 568232 - C.F.82004130256

PEO: blic82000l@istruzione.it; PEC: blic82000l@pec.istruzione.it sito web: www.icfonzasoelamon.it



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di FONZASO e LAMON

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado dei Comuni di Arsì, Fonzaso, Lamon e Sovramonte

primaria e secondaria di Sovramonte e della scuola primaria di Arsì per un importo complessivo di € 78.641,20 Iva inclusa (IVA al 22%).

E' stata effettuata verifica della conformità e corrispondenza delle apparecchiature, con le tipologie, le caratteristiche e le funzionalità richieste nel capitolato tecnico ed indicate in sede di offerta e di quelle modificate in seguito per difficoltà di approvvigionamento come da comunicazioni da parte della ditta TRE CI S.R.L. di Ponte nelle Alpi.

Si allegano capitolato di offerta e comunicazioni di variazione.

Collaudatore

Con decreto Prot.n. 1661 del 24 marzo 2022, in seguito a selezione tramite avviso pubblico Prot.n. 1106 del 2 marzo 2022, il sottoscritto è stato incaricato quale collaudatore nell'ambito del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-359 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici".

VERBALE DI VISITA

Il sottoscritto collaudatore, contestualmente alla ditta esecutrice dei lavori nella persona di Cason Giampaolo e al Progettista Perotto Ivan, ha eseguito in data 17 settembre 2022 con inizio ore 14.00 la visita di verifica dei lavori per la certificazione del collaudo finale.

Operazioni compiute nel corso della visita

Con la scorta del progetto esecutivo, stilato dal Sig. Perotto Ivan (progettista selezionato tramite avviso pubblico Prot.n. 1106 del 2/03/2022), il sottoscritto collaudatore ha compiuto un esame generale dei lavori di cablaggio strutturato e rete WI-FI della scuola secondaria di Fonzaso, della scuola primaria di



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di FONZASO e LAMON

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado dei Comuni di Arsìè, Fonzaso, Lamon e Sovramonte

Fonzaso, della scuola primaria e secondaria di Lamon, della scuola primaria e secondaria di Sovramonte e della scuola primaria di Arsìè.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare la ditta ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione, e in particolare la ditta, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi .

1. Nel corso della visita di collaudo si sono collaudati i componenti passivi del cablaggio eseguendo le seguenti verifiche:
 - Etichettatura del Cablaggio strutturato
 - Spazi dove sono ubicate le terminazioni
 - Terminazione dei cavi
 - Rack
2. Nel corso della visita si è verificato il funzionamento degli apparati attivi e wireless ed in particolare:
 - Verifica corretta tensione di alimentazione
 - Accensione apparato e verifica funzionamento
 - Verifica accensione dei LED
 - Connessione delle interfacce di ingresso
 - Verifica della copertura Radio e della visibilità di tutti i dispositivi di rete che devono essere interconnessi mediante gli AP mediante prove di ping
 - Prove di trasferimento dati attraverso il collegamento WI-FI

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Ciò premesso e considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di FONZASO e LAMON

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado dei Comuni di Arsìè, Fonzaso, Lamon e Sovramonte

- b) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, le ditte hanno assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e hanno in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- c) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità allo stato di fatto delle opere;
- d) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e con tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge;
- f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle proroghe autorizzate e concesse;
- g) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- h) che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla direzione dei lavori.

Il sottoscritto collaudatore

CERTIFICA

che il sistema di cablaggio strutturato e wifi della scuola secondaria di Fonzaso, della scuola primaria di Fonzaso, della scuola primaria e secondaria di Lamon, della scuola primaria e secondaria di Sovramonte e della scuola primaria di Arsìè, con lavori effettuati dalla ditta TRE CI S.R.L. con sede in via Cima i Prà 20/F - 32014 – Ponte nelle Alpi (BL).

RISULTA COLLAUDATO

Fonzaso, 17 settembre 2022

Il collaudatore

Sig. Turrin Francesco



Al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Fonzaso e Lamon

OGGETTO: PROGETTO DI MASSIMA PER CABLAGGIO PLESSI IC FONZASO E LAMON

Sostituzione apparecchiature

Al fine di formalizzare l'assenso verbale dato alla ditta 3C srl di poter sostituire alcuni apparati di cui la stessa comunica che non riesce ad avere certezza delle forniture,

si conferma che la sostituzione degli apparati:

Switch:

Aruba HPE 3530-48-PoE+Switch CBS250-48pp-4G sostituito con **Cisco Business 250 Series**

Switch:

Aruba HPE 3530-24-PoE+Switch CBS250-48pp-4G sostituito con **Cisco Business 350 Series**

Transceiver:

SFP Compatibile HP J4858C MGBSX1 sostituito con **Cisco Small Business**

Router:

Bintec RS123 sostituito con **Bintec RS353a**

non pregiudica in alcun modo la qualità ed esecuzione a regola d'arte del progetto in essere.

Si conferma inoltre la necessità di una antenna in meno rispetto al progetto presso il plesso di Sovramonte

Pedavena,

07/07/22

Il progettista

Ivan Perotto

[Signature]

ISTITUTO COMPRESIVO FONZASO E LAMON
08 LUG 2022
PROT. N. ... 3609
TIT. ... 06 ... CL. ... 02 ... FASC.





Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di FONZASO e LAMON

Suole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado dei Comuni di Arsìe, Fonzaso, Lamon e Sovramonte

I.C. DI FONZASO E LAMON

Prot. 0002585 del 09/05/2022

VI-1 (Uscita)

Spett.le Ditta Tre Ci S.R.L.
info@trecisrl.it

CUP: G89J21007850006

Codice Identificativo del Progetto: 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-359

CIG 91788101A2

OGGETTO: Richiesta di offerta tramite trattativa diretta MEPA.

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

In riferimento all’oggetto, si chiede di presentare la vs migliore offerta, a titolo gratuito e senza impegno di spesa, tramite mercato elettronico, per i seguenti servizi e le seguenti forniture:

REALIZZAZIONE RETE CABLATA STRUTTURATA CAT 6

Nei plessi scolastici sottoindicati verrà effettuata la posa di cavi CAT 6 necessari all’implementazione/sistemazione di una nuova rete cablata e WiFi strutturata. Verranno installati ove necessari nuovi armadi rack e quando possibile verranno riutilizzati quelli esistenti in una logica di ottimizzazione dei costi. Verranno installati nuovi apparati attivi di rete integrandoli con quelli esistenti (soprattutto per quanto riguarda la rete WiFi). Ogni punto rete nuovo ed esistente verrà certificato per garantirne il corretto funzionamento.

L’impianto dovrà essere conforme alla normativa EIA/TIA568 e ISO/IEC11801.

INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA

Esecuzione Lavoro per:

- Posa nuovi cavi e canaline dove necessario
- Attestazione cavi di rete su pannello dati Cat.6
- Attestazione cavi di rete lato presa
- Etichettatura cavi di rete per riconoscimento univoco
- Certificazione rete cablata
- Installazione apparati passivi (mensole, barra alimentazione, ecc.)
- Installazione apparati attivi (switch, router, antenne, controller, ecc.)
- Configurazione apparati con la creazione di VLAN per suddivisione delle reti
- Installazione, riordino e sistemazione armadi Rack

Cablaggio punti presa Cat.6 e 5e (esistenti):

- Punti rete su cavo Cat6 100 ohms U/UTP LSOH 4 pairs cable.
- Attestazione lato armadio RJ45 cavi Cat.6 e 5e(esistenti).
- Attestazione lato presa RJ45 cavi Cat6 e 5e(esistenti).
- Certificazione rete con l’osservanza delle norme C.E.I. ISO/IEC e sarà consegnata in opera corredata di dichiarazione di Cat.6 e 5e effettuata con strumento analizzatore.



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di FONZASO e LAMON

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado dei Comuni di Arsiè, Fonzaso, Lamon e Sovramonte

SCUOLA SECONDARIA DI FONZASO

Fornitura e posa in opera cablaggio

Descrizione:	u. m.	Q.tà
Fornitura e posa di canale in pvc dim.100x60mm completo di accessori	mt	70
Fornitura e posa di canale in pvc dim.60x40mm completo di accessori	mt	90
Fornitura e posa di cavo dati cat.6°	mt	1200
Predisposizione punto presa	n	46
Allestimento postazione su scrivania laboratorio informatico	n	25
Sistemazione quadro elettrico esistente del laboratorio informatico	n	1
Realizzazione di linea di alimentazione del nuovo armadio dati	n	1
Fornitura e posa di nuovo quadretto 18 moduli completo di interruttori	n	1
Fornitura e posa di nuova presa Unel/bivalente rossa alimentata da ups	n	6
Fornitura e posa di gruppo di continuità monofase da 3000VA, 2400W	n	1
Opere murarie per passaggi attraverso le pareti	n	1
Totale	€	

Fornitura e installazione armadio dati con apparati attivi e passivi di rete

Descrizione:	u. m.	Q.tà
Piano Terra		
Rack - RACK NET RNA 42U 800X800 NERO	n	1
UPS ZINTO 2000	n	1
Guide estraibili per UPS versione RACK 19	n	1
Aruba HPE 2530-48-PoE-Switch	n	1
MULTIPRESA ALIMENTAZIONE RACK 19" CON 6 PRESE SCHUKO MAGNET.	n	1
PANNELLO PATCH 19" MODULARE 24 PORTE 1 HU COLORE GRIGIO RAL	n	2
PANNELLO PASSACAVI 1 UNITA' A GABBIA PER RACK CON COPERCHIO	n	2
BINTEC RS123	n	1
Segreteria		
RIPIANO PER ARMADIO 19" 1 UNITA' PROFONDITA' 250 MM. COLORE NERO	n	1
MULTIPRESA ALIMENTAZIONE RACK 19" CON 6 PRESE SCHUKO MAGNET.	n	1
PANNELLO PATCH 19" MODULARE 24 PORTE 1 HU COLORE GRIGIO RAL	n	1
HP Aruba Switch - 2530-24 SWITCH	n	1
UBIQUITI UAP-AC-PRO UniFI	n	1
Piano Interrato		
UBIQUITI UAP-AC-PRO UniFI	n	1



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di FONZASO e LAMON

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado dei Comuni di Arsìe, Fonzaso, Lamon e Sovramonte

Primo Piano

ARMADIO RACK 19" 9 U DA MURO (A)490X (L)540 X (P) 600 MM.NERO	n	1
MULTIPRESA ALIMENTAZIONE RACK 19" CON 6 PRESE SCHUKO MAGNET.	n	1
PANNELLO PATCH 19" MODULARE 24 PORTE 1 HU COLORE GRIGIO RAL	n	2
PANNELLO PASSACAVI 1 UNITA' A GABBIA PER RACK CON COPERCHIO	n	2
Aruba HPE 2530-48-PoE-Switch	n	1
UBIQUITI UAP-AC-PRO UniFI	n	1

Punti Rete

Cerificazione Punti rete	n	46
Frutti Rj45	n	92
CAVO RETE UTP CAT 6 NON SCHERMATO MT 0,5 GRIGIO	n	30
CAVO RETE UTP CAT 6 NON SCHERMATO MT 1 GRIGIO	n	30
CAVO RETE UTP CAT 6 NON SCHERMATO MT 2 GRIGIO	n	20
Punti rete su serie elettrica Vimar Plana	n	46

Manodopera

Installazione	ore	60
---------------	-----	----

Totale €

Totale fornitura ed installazione al prezzo di: €

SCUOLA PRIMARIA DI FONZASO

Fornitura e posa in opera cablaggio

Descrizione:	u. m.	Q.tà
Fornitura e posa di canale in pvc dim.100x60mm completo di accessori	mt	50
Fornitura e posa di canale in pvc dim.60x40mm completo di accessori	mt	50
Fornitura e posa di cavo dati cat.6 ^e	mt	800
Fornitura e posa di fibra ottica	mt	100
Predisposizione punto presa	n	32
Allestimento postazione su scrivania laboratorio informatico	n	16
Aggiunta su quadro elettrico esistente di interruttore per nuovo armadio dati	n	2
Realizzazione di linea di alimentazione del nuovo armadio dati	n	2
Opere murarie per passaggi attraverso le pareti	n	1
Totale		€

Fornitura e installazione armadio dati con apparati attivi e passivi di rete

Descrizione:	u. m.	Q.tà
--------------	-------	------



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di FONZASO e LAMON

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado dei Comuni di Arsìè, Fonzaso, Lamon e Sovramonte

Piano Terra		
ARMADIO RACK 19" 12 UNITA' DA MURO (A)620X (L)540 X (P) 600 MM. COLORE NERO	n	1
MULTIPRESA ALIMENTAZIONE RACK 19" CON 6 PRESE SCHUKO MAGNET.	n	1
PANNELLO PATCH 19" MODULARE 24 PORTE 1 HU COLORE GRIGIO RAL	n	1
PANNELLO PASSACAVI 1 UNITA' A GABBIA PER RACK CON COPERCHIO	n	1
RIPIANO PER ARMADIO 19" 1 UNITA' PROFONDITA' 250 MM. COLORE NERO	n	1
Aruba HPE 2530-48-PoE+Switch	n	1
SFP Compatibile HP J4858C	n	1
Cassetto Ottico, attestazione e certificazione Fibra Ottica	n	1
Primo Piano		
ARMADIO RACK 19" 12 UNITA' DA MURO (A)620X (L)540 X (P) 600 MM. NERO	n	1
MULTIPRESA ALIMENTAZIONE RACK 19" CON 6 PRESE SCHUKO MAGNET.	n	1
PANNELLO PATCH 19" MODULARE 24 PORTE 1 HU COLORE GRIGIO RAL	n	2
PANNELLO PASSACAVI 1 UNITA' A GABBIA PER RACK CON COPERCHIO	n	2
RIPIANO PER ARMADIO 19" 1 UNITA' PROFONDITA' 250 MM. COLORE NERO	n	1
Aruba HPE 2530-48-PoE+Switch	n	1
SFP Compatibile HP J4858C	n	1
UBIQUITI UNIFI KEY GEN2 PLUS HD 1TB	n	1
UBIQUITI UAP-AC-PRO UniFI	n	1
BINTEC RS123	n	1
Cassetto Ottico, attestazione e certificazione Fibra Ottica	n	1
Punti Rete		
Cerificazione Punti rete	n	30
Frutti Rj45	n	60
CAVO RETE UTP CAT 6 NON SCHERMATO MT 0,5 GRIGIO	n	30
CAVO RETE UTP CAT 6 NON SCHERMATO MT 1 GRIGIO	n	5
CAVO RETE UTP CAT 6 NON SCHERMATO MT 2 GRIGIO	n	5
Punti rete su serie elettrica Vimar Plana	n	30
Manodopera		
Installazione	ore	30
Totale		€
Totale fornitura ed installazione al prezzo di:		€



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di FONZASO e LAMON

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado dei Comuni di Arsiè, Fonzaso, Lamon e Sovramonte

SCUOLA PRIM. E SEC. DI LAMON

Fornitura e posa in opera cablaggio

Descrizione:	u. m.	Q.tà
Fornitura e posa di canale in pvc dim.100x60mm completo di accessori	mt	40
Fornitura e posa di canale in pvc dim.60x40mm completo di accessori	mt	30
Fornitura e posa di cavo dati cat.6°	mt	1300
Predisposizione punto presa	n	52
Allestimento postazione su scrivania laboratorio informatico	n	25
Aggiunta su quadro elettrico esistente di interruttore per nuovo armadio dati	n	1
Realizzazione di linea di alimentazione del nuovo armadio dati	n	1
Assistenza per sostituzione armadio dati esistente e installazione nuovo armadio	n	1
Totale	€	

Fornitura e installazione armadio dati con apparati attivi e passivi di rete

Descrizione:	u. m.	Q.tà
Piano Terra		
ARMADIO RACK 19" RACK NET 32U 600X600MM NERO	n	1
Aruba HPE 2530-48-PoE-Switch	n	1
MULTIPRESA ALIMENTAZIONE RACK 19" CON 6 PRESE SCHUKO MAGNET.	n	1
PANNELLO PATCH 19" MODULARE 24 PORTE 1 HU COLORE GRIGIO RAL	n	2
PANNELLO PASSACAVI 1 UNITA' A GABBIA PER RACK CON COPERCHIO	n	2
BINTEC RS123	n	1
Primo Piano		
ARMADIO RACK 19" 9 U DA MURO (A)490X (L)540 X (P) 600 MM.NERO	n	1
RIPIANO PER ARMADIO 19" 1 UNITA' PROFONDITA' 250 MM. COLORE NERO	n	1
MULTIPRESA ALIMENTAZIONE RACK 19" CON 6 PRESE SCHUKO MAGNET.	n	1
PANNELLO PATCH 19" MODULARE 24 PORTE 1 HU COLORE GRIGIO RAL	n	2
PANNELLO PASSACAVI 1 UNITA' A GABBIA PER RACK CON COPERCHIO	n	2
Aruba HPE 2530-48-PoE-Switch	n	1
Punti Rete		
Certificazione Punti rete	n	70
Frutti Rj45	n	140
CAVO RETE UTP CAT 6 NON SCHERMATO MT 0,5 GRIGIO	n	50
CAVO RETE UTP CAT 6 NON SCHERMATO MT 1 GRIGIO	n	20
CAVO RETE UTP CAT 6 NON SCHERMATO MT 2 GRIGIO	n	10
Punti rete su serie elettrica Vimar Plana	n	70



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di FONZASO e LAMON
Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado dei Comuni di Arsìè, Fonzaso, Lamon e Sovramonte

Manodopera		
Installazione	ore	48
Totale		€.....

Totale fornitura ed installazione al prezzo di: €

SCUOLA PRIM. E SEC. DI SOVRAMONTE

Fornitura e installazione antenna WiFi supplementare

Descrizione:	u. m.	Q.tà
Primo Piano		
UBIQUITI UAP-AC-PRO UniFI	n	3
Cavo Cat 6	mt	50
Frutti Rj45	n	6
Manodopera		
Installazione	ore	8
Totale		€.....

Totale fornitura ed installazione al prezzo di: €

SCUOLA PRIMARIA DI ARSIE'

Fornitura e installazione antenna WiFi supplementare

Descrizione:	u. m.	Q.tà
Primo Secondo		
Wireless LAN - Instant On AP22 with 12V/18W Power adaptor EU Bundle	n	1
Cavo Cat 6	mt	20
Frutti Rj45	n	2
Manodopera		
Installazione	ore	6
Totale		€.....

Totale fornitura ed installazione al prezzo di: €



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di FONZASO e LAMON

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado dei Comuni di Arsìe, Fonzaso, Lamon e Sovramonte

TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA	€
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA	€

Le modalità e le condizioni richieste sono di seguito specificate:

- L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18 del 6 maggio 2022;
- Non si accettano preventivi con caratteristiche inferiori dei beni richiesti;
- Alla sottoscrizione del contratto costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103 comma 1, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/16, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Codesta ditta dovrà attestare il possesso dei seguenti requisiti, allegando rispettivi mezzi di prova:

- Assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/16, compilando e sottoscrivendo il modulo di autocertificazione;
- Tracciabilità dei flussi finanziari (art.3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136), compilando e sottoscrivendo il modulo di autocertificazione;
- Formale obbligazione tra Agenzia ed i partecipanti alla gara tramite sottoscrizione del Patto di integrità art. 1 comma 17 Legge 190 del 2012;
- Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura al fine di provare i requisiti di idoneità professionale;
- Regolarità fiscale DURF;
- Documenti DGUE;
- Registro RAEE del produttore;
- DURC;
- Anagrafe carichi pendenti;
- Visura Anagrafe sanzioni amministrative.

Dal 01/01/2015 è entrata in vigore la disciplina sullo "Split payment P.A." introdotta dalla Legge stabilità 2015 art.1 comma 629 lett.b) Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 3 febbraio 2015.

La normativa introdotta prevede che gli enti pubblici devono versare direttamente all'Erario l'IVA che è stata addebitata dai loro fornitori, ai quali viene pagato il corrispettivo al netto dell'IVA.

Il fornitore, sulla fattura elettronica, deve inserire l'annotazione prevista dal Decreto Attuativo "scissione dei pagamenti".

Codesta ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, pena nullità del contratto, a tal proposito si fa riferimento alla dichiarazione già presentata agli atti di questo istituto; nei casi di variazioni codesta ditta è inviata a rappresentare la dichiarazione aggiornata unitamente alla fattura.

Il Dirigente Scolastico

Andrea Pozzobon

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

